

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA CRECHE AGUIA BRANCA
LOCAL: 0,00
ORÇAM.: 0,00

DATA BASE: SETEMBRO 2025

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	PERÍODO (MESES)				
				1	2	3	4	5
1	SERVIÇO PRELIMINARES	Físico (%)	3.243,12	50,00%	50,00%			
		Financeiro (R\$)		1.621,56	1.621,56	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENÇÕES	Físico (%)	108.631,67		50,00%	50,00%		
		Financeiro (R\$)		0,00	54.315,84	54.315,84	0,00	0,00
3	ELÉTRICA	Físico (%)	242.385,23			50,00%	50,00%	
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	121.192,62	121.192,62	0,00
4	PINTURA	Físico (%)	435.965,44				50,00%	50,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	217.982,72	217.982,72
5	LIMPEZA	Físico (%)	17.643,50					100,00%
		Financeiro (R\$)		0,00	0,00	0,00	0,00	17.643,50
Total Parcial (%)			R\$ 807.868,96	0,20%	6,92%	21,72%	41,98%	29,17%
Total Acumulado (%)				0,20%	7,12%	28,85%	70,83%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				1.621,56	55.937,40	175.508,45	339.175,34	235.626,22
Total Acumulado (R\$)				1.621,56	57.558,96	233.067,41	572.242,74	807.868,96