



Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

: Convênio 925345/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

31.796.584/0001-87 - MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Frontes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	Serviços Preliminares	R\$ 63.852,46	-	01	DEZ/2022	67,00 %	67,00 %	R\$ 42.781,15
				02	JAN/2023	3,00 %	70,00 %	R\$ 44.696,72
				03	FEV/2023	3,00 %	73,00 %	R\$ 46.612,30
				04	MAR/2023	3,00 %	76,00 %	R\$ 48.527,87
				05	ABR/2023	3,00 %	79,00 %	R\$ 50.443,44
				06	MAI/2023	3,00 %	82,00 %	R\$ 52.359,02
				07	JUN/2023	3,00 %	85,00 %	R\$ 54.274,59
				08	JUL/2023	3,00 %	88,00 %	R\$ 56.190,16
				09	AGO/2023	3,00 %	91,00 %	R\$ 58.105,74
				10	SET/2023	3,00 %	94,00 %	R\$ 60.021,31
				11	OUT/2023	3,00 %	97,00 %	R\$ 61.936,89
				12	NOV/2023	3,00 %	100,00 %	R\$ 63.852,46

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
2	Administração Local	R\$ 146.073,28	-	01	DEZ/2022	8,00 %	8,00 %	R\$ 11.685,86
				02	JAN/2023	8,00 %	16,00 %	R\$ 23.371,72
				03	FEV/2023	8,00 %	24,00 %	R\$ 35.057,59
				04	MAR/2023	8,00 %	32,00 %	R\$ 46.743,45
				05	ABR/2023	8,00 %	40,00 %	R\$ 58.429,31
				06	MAI/2023	8,00 %	48,00 %	R\$ 70.115,17
				07	JUN/2023	8,00 %	56,00 %	R\$ 81.801,04
				08	JUL/2023	8,00 %	64,00 %	R\$ 93.486,90
				09	AGO/2023	9,00 %	73,00 %	R\$ 106.633,49
				10	SET/2023	9,00 %	82,00 %	R\$ 119.780,09
				11	OUT/2023	9,00 %	91,00 %	R\$ 132.926,68
				12	NOV/2023	9,00 %	100,00 %	R\$ 146.073,28
3	Demolições	R\$ 15.160,78	-	01	DEZ/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 7.580,39
				02	JAN/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				03	FEV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				04	MAR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				05	ABR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				06	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				07	JUN/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				08	JUL/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				09	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				10	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				11	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
				12	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.160,78
4	Terraplanagem	R\$ 108.046,29	-	01	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2023	100,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				03	FEV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				04	MAR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				05	ABR/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				06	MAI/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				07	JUN/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				08	JUL/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				09	AGO/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				10	SET/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				11	OUT/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29
				12	NOV/2023	0,00 %	100,00 %	R\$ 108.046,29

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
5	Pavimentação	R\$ 2.435.524,36	-	01	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2023	10,00 %	10,00 %	R\$ 243.552,44
				04	MAR/2023	10,00 %	20,00 %	R\$ 487.104,87
				05	ABR/2023	10,00 %	30,00 %	R\$ 730.657,31
				06	MAI/2023	10,00 %	40,00 %	R\$ 974.209,74
				07	JUN/2023	10,00 %	50,00 %	R\$ 1.217.762,18
				08	JUL/2023	10,00 %	60,00 %	R\$ 1.461.314,62
				09	AGO/2023	10,00 %	70,00 %	R\$ 1.704.867,05
				10	SET/2023	10,00 %	80,00 %	R\$ 1.948.419,49
				11	OUT/2023	10,00 %	90,00 %	R\$ 2.191.971,92
				12	NOV/2023	10,00 %	100,00 %	R\$ 2.435.524,36
6	Drenagem	R\$ 1.147.307,53	-	01	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2023	10,00 %	10,00 %	R\$ 114.730,75
				04	MAR/2023	10,00 %	20,00 %	R\$ 229.461,51
				05	ABR/2023	10,00 %	30,00 %	R\$ 344.192,26
				06	MAI/2023	10,00 %	40,00 %	R\$ 458.923,01
				07	JUN/2023	10,00 %	50,00 %	R\$ 573.653,77
				08	JUL/2023	10,00 %	60,00 %	R\$ 688.384,52
				09	AGO/2023	10,00 %	70,00 %	R\$ 803.115,27
				10	SET/2023	10,00 %	80,00 %	R\$ 917.846,02
				11	OUT/2023	10,00 %	90,00 %	R\$ 1.032.576,78
				12	NOV/2023	10,00 %	100,00 %	R\$ 1.147.307,53
7	Sinalização Horizontal / vertical	R\$ 41.806,43	-	01	DEZ/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	JAN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	FEV/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	MAR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	ABR/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	MAI/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUN/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	JUL/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	AGO/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	SET/2023	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	OUT/2023	50,00 %	50,00 %	R\$ 20.903,22
				12	NOV/2023	50,00 %	100,00 %	R\$ 41.806,43

Cronograma Físico-Financeiro

N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	DEZ/2022	1,57 %	1,57 %	R\$ 62.047,40
02	JAN/2023	3,27 %	4,83 %	R\$ 191.275,51
03	FEV/2023	9,40 %	14,23 %	R\$ 563.160,15
04	MAR/2023	9,40 %	23,63 %	R\$ 935.044,77
05	ABR/2023	9,40 %	33,02 %	R\$ 1.306.929,39
06	MAI/2023	9,40 %	42,42 %	R\$ 1.678.814,01
07	JUN/2023	9,40 %	51,81 %	R\$ 2.050.698,65
08	JUL/2023	9,40 %	61,21 %	R\$ 2.422.583,27
09	AGO/2023	9,43 %	70,64 %	R\$ 2.795.928,62
10	SET/2023	9,43 %	80,08 %	R\$ 3.169.273,98
11	OUT/2023	9,96 %	90,04 %	R\$ 3.563.522,56
12	NOV/2023	9,96 %	100,00 %	R\$ 3.957.771,13