

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CENTRO REFERENCIA DO IDOSO

LOCAL: PARQUE DO JACARÉ

ORÇAMENTISTA: ENG. CIVIL ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT CREA ES-040236 / D



midt
ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	PERÍODO (MESES)					PERÍODO (MESES)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	R\$ 71.920,34	100,00%								
		Financeiro (R\$)		R\$ 71.920,34								
2	ESTRUTURA	Físico (%)	R\$ 241.426,05	57,46%	33,58%	8,96%						
		Financeiro (R\$)		R\$ 138.727,66	R\$ 81.076,55	R\$ 21.621,84						
2.1	INFRAESTRUTURA (ATÉ AS VIGAS DO BALDRAME)	Físico (%)	R\$ 198.182,37	70,00%	30,00%							
		Financeiro (R\$)		R\$ 138.727,66	R\$ 59.454,71							
2.2	SUPRA-ESTRUTURA	Físico (%)	R\$ 43.243,68		50,00%	50,00%						
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ 21.621,84	R\$ 21.621,84						
3	COBERTURA	Físico (%)	R\$ 890.260,94				30,00%	30,00%	40,00%			
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.078,28	R\$ 267.078,28	R\$ 356.104,38	R\$ -		R\$ -
4	PAREDES / PAINÉIS E ACABAMENTOS PRIMARIOS	Físico (%)	R\$ 80.700,12		50,00%	50,00%						
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ 40.350,06	R\$ 40.350,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
5	ELÉTRICA	Físico (%)	R\$ 96.288,13	18,67%			40,67%	40,67%				
		Financeiro (R\$)		R\$ 17.976,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.155,72	R\$ 39.155,72	R\$ -	R\$ -		R\$ -
5.1	CABEAMENTO ATÉ PADRÃO	Físico (%)	R\$ 17.976,70	100,00%								
		Financeiro (R\$)		R\$ 17.976,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
5.2	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	Físico (%)	R\$ 78.311,43				50,00%	50,00%				
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.155,72	R\$ 39.155,72	R\$ -	R\$ -		R\$ -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CENTRO REFERENCIA DO IDOSO

LOCAL: PARQUE DO JACARÉ

ORÇAMENTISTA: ENG. CIVIL ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT CREA ES-040236 / D



midt
ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	PERÍODO (MESES)					PERÍODO (MESES)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	HIDROSSANITÁRIO	Físico (%)	R\$ 47.404,12			50,00%			50,00%			
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ 23.702,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.702,06	R\$ -		R\$ -
7	ESQUADRIAS	Físico (%)	R\$ 27.251,22							50,00%	50,00%	
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.625,61	R\$ 13.625,61	
8	ACABAMENTOS	Físico (%)	R\$ 160.074,47						38,44%	54,11%	7,45%	0,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.526,96	R\$ 86.615,45	R\$ 11.932,06	R\$ -
8.1	TETOS	Físico (%)	R\$ 7.549,03							100,00%		
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.549,03		R\$ -
8.2	PISOS	Físico (%)	R\$ 102.040,19						50,00%	50,00%		
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.020,10	R\$ 51.020,10		R\$ -
8.3	BANCADAS E AFINS	Físico (%)	R\$ 15.648,94						50,00%	50,00%		
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.824,47	R\$ 7.824,47		R\$ -
8.4	LOUÇAS E METAIS	Físico (%)	R\$ 17.358,01							50,00%	50,00%	
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.679,01	R\$ 8.679,01	R\$ -
8.5	PINTURA PAREDES E OUTROS ACABAMENTOS	Físico (%)	R\$ 13.411,98						20,00%	80,00%		
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.682,40	R\$ 10.729,58		R\$ -
8.6	OUTROS	Físico (%)	R\$ 4.066,32							20,00%	80,00%	
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 813,26	R\$ 3.253,06	R\$ -
9	PPCI	Físico (%)	R\$ 897,50									100,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 897,50
10	LIMPEZA	Físico (%)	R\$ 19.581,61									100,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 19.581,61
Total Financeiro (R\$)			R\$ 1.635.804,50	R\$ 228.624,70	R\$ 121.426,61	R\$ 85.673,96	R\$ 306.234,00	R\$ 306.234,00	R\$ 441.333,40	R\$ 100.241,06	R\$ 25.557,67	R\$ 20.479,11
Total Financeiro (%)				13,98%	7,42%	5,24%	18,72%	18,72%	26,98%	6,13%	1,56%	1,25%
Total Acumulado (R\$)				R\$ 228.624,70	R\$ 350.051,31	R\$ 435.725,27	R\$ 741.959,27	R\$ 1.048.193,26	R\$ 1.489.526,66	R\$ 1.589.767,72	R\$ 1.615.325,39	R\$ 1.635.804,50
Total Acumulado (%)				14%	21%	27%	45%	64%	91%	97%	99%	100%