



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA: CONSTRUÇÃO CAMPO BOLA DE MASSA EM AGUIA BRANCA
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL RECANTO DO JACARÉ - AGUIA BRANCA/ ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.923,56	37.923,56						
		8,19%							
		100%							
2	MOVIMENTO DE TERRA	300,36	300,36						
		0,06%							
		100%							
3	FUNDAÇÃO	17.076,77	8.538,39	8.538,38					
		3,69%							
		50%		50%					
4	SUPER-ESTRUTURA	21.347,69		21.347,69					
		4,61%							
				100%					
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	18.106,28		9.053,14	9.053,14				
		3,91%							
				50%	50%				
6	ESTRUTURA METÁLICA	135.974,54			67.987,27	67.987,27			
		29,36%							
					50%	50%			
7	PISO E FECHAMENTO	138.710,93				34.677,73	34.677,73	34.677,73	34.677,74
		29,95%							
						25%	25%	25%	25%
8	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	32.917,76					32.917,76		
		7,11%							
							100%		
9	ESQUADRIAS	9.331,79					9.331,79		
		2,01%							
							100%		
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	11.032,55						11.032,55	
		2,38%							
								100%	
11	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	10.884,28						10.884,28	
		2,35%							
								100%	
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	3.719,36						3.719,36	
		0,80%							
								100%	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.714,52							14.714,52
		3,18%							
									100%
14	SPDA	9.755,15							9.755,15
		2,11%							
									100%
15	COMBATE A INCÊNDIO	1.410,14							1.410,14
		0,30%							
									100%
	TOTAL SIMPLES	463.205,68	46.762,31	38.939,21	77.040,41	102.665,00	76.927,28	60.313,92	60.557,55
	TOTAL ACUMULADO		46.762,31	85.701,52	162.741,93	265.406,93	342.334,21	402.648,13	463.205,68
	% SIMPLES	100%	10,10%	8,41%	16,63%	22,16%	16,61%	13,02%	13,07%
	% ACUMULADO		10,10%	18,51%	35,14%	57,30%	73,91%	86,93%	100,00%

Águia Branca, 12 de novembro de 2024

EVANDRO GERALDO DO
CARMO

Assinado de forma digital por EVANDRO GERALDO DO CARMO
MEDEIROS:73043974620
MEDEIROS:73043974620 Dados: 2024.12.19 12:55:19
EVANDRO GERALDO DO CARMO MEDEIROS
CREA: ES-71.548/D